

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು  
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)  
ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ,  
ಚಾವಿಸನಿನಿ, ಮೈಸೂರು  
Telephone No: 9448994705



CHAMUNDESHWARI ELECTRICITY  
SUPPLY CORPORATION LIMITED  
(A Government of Karnataka Undertaking)  
Corporate Office, Procurement Section,  
CESC, Mysuru-570017  
Website: [www.cescmysore.org](http://www.cescmysore.org)  
E-mail ID: [gmpurc@cescmysore.org](mailto:gmpurc@cescmysore.org)

Company Identity Number (CIN): U40109KA2004SGC035177

ಚಾವಿಸನಿನಿ/ಪ್ರ.ವ್ಯ/ಉ.ಪ್ರ.ವ್ಯ(ಖ)/ಸ.ಪ್ರ.ವ್ಯ(ಖ)-1/2023-24

10464 - 67 - 13 SEP 2023

## ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ

- ವಿಷಯ: ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  
ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ.
- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರೇಷಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 18305-08/13-12-2022  
2. ಮು.ಇಂ(ವಿ), ಮೈಸೂರು ವಲಯರವರ ಪ.ಸಂ: 2911-13/20-07-2023  
3. ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ ರವರ ಪ.ಸಂ: 4578-79  
4. ಅನುಮೋದಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 20/06-09-2023

\*\*\*\*\*

### ಪೀಠಿಕೆ:

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 11ಕೆವಿ ಯಲಚೆಟ್ಟಿ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಾಹಕವನ್ನು ಎಳೆದು 14 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೆ|| ಆರ್. ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಾವಣಗೆರೆಯವರಿಗೆ ರೂ. 201.67113 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 12-06-2023ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ(2)ರ ಮುಖೇನ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಮೈಸೂರು ವಲಯರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (Non-DWA Items) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ(3) ಮುಖೇನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

### ಆದೇಶ:

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 11ಕೆವಿ ಯಲಚೆಟ್ಟಿ ಎನ್.ಜಿ.ವೈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ವಾಹಕವನ್ನು ಎಳೆದು 14 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯ ಬಿಡ್ ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿ. 12-12-2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು

AGM-2


16/09/2023

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಹಿಂಕಲ್, ಮೈಸೂರು-570017  
Registered Office: #29,Vijayanagara 2<sup>nd</sup> Stage, Hinkal, Mysuru - 570017

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿ. 12-09-2023ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಪ್ರೇಷಣೆಯಿಲ್ಲದ (Non-DWA Items) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ;

Sl No.	Particulars of Materials	Unit	Qty.	Awarded Unit Price 4.9% over CSR 2021- 22 including GST, ESI & PF on Labour and other TTK components (Rs.)	
				Material	Labour
1	Rabbit ACSR	km	1	67194	6114
2	Earthing materials pipe type for grounding as per drawing (single electrode with accessories)	Set/3 Nos	1	5678	4087
3	Releasing & Re-Stringing of Rabbit Conductor	km	1	--	11618
4	Releasing & Re-Erection of 9Mtr RCC Poles	Nos.	1	--	4722
5	Trimming of Trees & Branches in Jungle	km	1	--	7193

  
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಖರೀದಿ)  
ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು

ಪ್ರತಿಗಳು:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕೊಡಗು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
3. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಚಾವಿಸನಿನಿ., ಚಾಮರಾಜನಗರ
4. ಮೆ|| ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, #3060, 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. "ಬಿ" ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ-577004.
5. ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಎಂ.ಐ.ಎಸ್), ಚಾವಿಸನಿನಿ., ನಿಗಮ ಕಛೇರಿರವರಿಗೆ cescmysore.org ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು.
6. ಮು.ಕ/ಕ.ಪ್ರ.